

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione case popolari in Fasano

3° e 4° lotto - eserc.1954/55 - Legge n.408 del

2/7/1949

Impresa: Carparelli Nicola - Fasano

Importo del progetto (approvato con nota Ministeria-

le 3/6/1955 n.3311) £. 38.000.000

Importo a base d'asta £. 35.900.000

= = = =

RELAZIONE ACCLARANTE

Con ^{ministeriale} n.3311 in data 3/6/1955 venne approvato il

progetto dicembre 1954 dell'I.A.C.P.di Brindisi per

la costruzione del 3° e 4° lotto di case popolari

nel Comune di Fasano, dell'importo di £.38.000.000

così ripartito:

a) per lavori £. 35.900.000

b) per allacciamenti vari " 300.000

c) per spese generali " 1.800.000

£. 38.000.000

Di tali lavori sono state eseguite le opere mura-

rie ed affini nell'importo netto di £.34.167.843,18

e su tali lavori sono stati corrisposti 7 acconti per

complessive £.31.150.000.

Resta da corrispondere all'Impresa in saldo di lire
3.017.843,18.

Inoltre in conseguenza delle economie conseguite
sui lavori è stato disposto di ~~dottare~~ gli alloggi di
vasi portafiori con piante varie, ordinandone la prov-
vista all'Impresa che ha esibito fattura liquidata
per £.48.000.=

Per la spesa relativa agli allacciament~~ti~~, non si
è ancora in grado di esibire gli atti di liquidazio-
ne finale, pertanto è da tenere a disposizione dello
I.A.C.P. lo stanziamento approvato in £.300.000.

Ne consegue che non si può indicare la spesa com-
plessiva per spese generali e quindi anche il saldo
sul relativo stanziamento di £.1.800.000 deve essere ~~ten~~
tenuto a disposizione dell'I.A.C.P.

In conclusione la spesa che ora si può liquidare
è solo quella dei lavori murari in £.34.167.843,18
oltre la fattura di £.48.000 e quindi £.34.215.843,18
~~ment~~re per le residuali £.3.784.156,82 da tenere a
disposizione dell'Istituto questo si riserva di in-
viare - appena possibile - gli atti giustificati di
spesa.

Brindisi, 26/11/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)