

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura ai Lotti  
3°, 4°, 5° e 6° in FRANCAVILLA FONTANA - Via Boito -

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30 settembre 1968

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5179 ~~registrato~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968  
al n° 1097 Mod. I. =

data \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

|                                                                                  |                         |    |              |                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto                                                             | a base d'asta.          | L. | 2.600.000,== | Data della consegna                                | 1/7/1968  |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,50</u> per cento |                         | L. | 2.561.000,== | Data dell'incominciamento dei lavori               | 1/7/1968  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                        | L.                      |    |              | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 30/9/1968 |
| del quale impegnato                                                              | Per espropriazione      | L. |              | I lavori rimasero sospesi o prorogati per          |           |
|                                                                                  | » mag. lavori impreved. |    |              | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        |           |
|                                                                                  | » lavori ad economia    |    |              | Giorni impiegati in più                            |           |
|                                                                                  | » sorveglianza e dir.   |    |              | » » meno                                           |           |
| TOTALE somma impegnata L.                                                        |                         |    |              |                                                    |           |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord.                                    | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O              |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------|
|                                              |                               |                                                     |          |                    | parziale                   | totale |
| 1                                            | 31                            | Tinteggiatura esterna mq.                           | 3.514,12 | 100.==             | 351.412.==                 |        |
| 2                                            | 37                            | Tinteggiatura vani scala n°                         | 8        | 30.000.==          | 240.000.==                 |        |
| 3                                            | 2                             | Piccola riparazione telai<br>a vetri mq.            | 278,68   | 600.==             | 167.208.==                 |        |
| 4                                            | 3+7                           | Media riparazione telai<br>con oscuri "             | 158,86   | 1.450.==           | 230.347.==                 |        |
| 5                                            | 19                            | Media riparazione avvolgi-<br>bòli "                | 75,42    | 1.800.==           | 135.756.==                 |        |
| 6                                            | 18                            | Piccola " " "                                       | 75,42    | 900.==             | 67.878.==                  |        |
| 7                                            | 11                            | Media riparazione persiane<br>alla romana "         | 71,74    | 1.600.==           | 114.784.==                 |        |
| 8                                            | 15                            | Media riparazione portoni "                         | 46,08    | 1.500.==           | 69.120.==                  |        |
| 9                                            | 33                            | Dipintura ad olio "                                 | 1.669,42 | 400.==             | 667.768.==                 |        |
| 10                                           | 34                            | Verniciatura ringhiere ml.                          | 212.==   | 300.==             | 63.600.==                  |        |
| 11                                           | 2+6                           | Piccola riparazione di te-<br>lai con oscuri mq.    | 158,86   | 850.==             | 135.021.==                 |        |
| SOMMANO .....                                |                               |                                                     |          |                    | L. 2.242.904.==            |        |
| a dedurre il ribasso d'asta dell'1,50% ..... |                               |                                                     |          |                    | " 33.643,5                 |        |
| RESTANO NETTE .....                          |                               |                                                     |          |                    | L. 2.209.260,4             |        |
| a dedurre l'importo dei certificati emessi : |                               |                                                     |          |                    |                            |        |
| n° 1 del 26/ 9/1968 .....                    |                               |                                                     |          |                    | L. 460.000.==              |        |
| " 2 " 25/11/1968 .....                       |                               |                                                     |          |                    | " 1.500.000.==             |        |
| Sommano acconti .....                        |                               |                                                     |          |                    | L. 1.960.000.==            |        |
| RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA .....           |                               |                                                     |          |                    | L. 249.260,4               |        |
| BRINDISI, 29/11/1968.==                      |                               |                                                     |          |                    |                            |        |
| L'IMPRESA                                    |                               |                                                     |          |                    | IL DIRETTORE DEI LAVORI    |        |
| (LEGROTTAGLIE Francesco)                     |                               |                                                     |          |                    | (Dott. Ing. Giovanni ROMA) |        |
| <i>Legrottagnie Francesco</i>                |                               |                                                     |          |                    | <i>[Signature]</i>         |        |
| Visto:                                       |                               |                                                     |          |                    |                            |        |
| IL PRESIDENTE                                |                               |                                                     |          |                    |                            |        |
| (Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)           |                               |                                                     |          |                    |                            |        |
| <i>[Signature]</i>                           |                               |                                                     |          |                    |                            |        |

