

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura ai Lotti  
13°, 14°, 16° e 17° in OSTUNI - Largo Risorgimento.=

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 6 novembre 19 68

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5178 ~~registrato~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968  
al n° 1996 Mod.I.=

data ..... N. ....

Importo del progetto a base d'asta .. L.	2.800.000.==	Data della consegna ..	7/ 8/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,50</u> per cento .. L.	2.646.000.==	Data dell'incominciamento dei lavori ..	7/ 8/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione .. E.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori ..	6/11/1968
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori imprevisibili » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per ..	"
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è ..	
		Giorni impiegati in più ..	
	TOTALE somma impegnata L.		meno ..

a) d'avanzamento finale.

(C.P. UFF. COM. CO. U.G. VALLEKINO)

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura esterna mq.	4.135,52	100==	413.552,==	
2	37	Tinteggiatura vani scala ed infissi di pertinenza N°	8	30.000=	240.000,==	
3	2/6	Piccola riparazione finestre con scuri mq.	484,84	850=	412.114,==	
4	18	Piccola riparazione persiane avvolgibili "	102,20	900=	91.980,==	
5	14	Piccola riparazione di portoni e porte terrazza "	45,03	800=	36.024,==	
6	2	Piccola riparazione di finestre a semplice telaio mq.	155,85	600=	93.510,==	
7	10	Piccola riparazione di persiane alla romana "	205,32	850=	174.522,==	
8	33	Dipintura ad olio infissi "	2.138,15	400=	855.260,==	
9	34	Dipintura ad olio ringhiere ml.	557,86	300=	167.358,==	
S O M M A N O .....					L.	2.484.320,==
a dedurre il ribasso d'asta del 5,50% .....					"	136.637,60
RESTANO NETTE .....					L.	2.347.682,40
a dedurre l'importo dei certificati emessi :						
N° 1 del 5/10/1968 .....					L.	450.000,==
" 2 " 9/12/1968 .....					"	1.650.000,==
Sommano acconti .....					L.	2.100.000,==
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA IN .....					L.	247.682,40

BRINDISI, 3/1/1969.=

L'IMPRESA  
(LEGROTTAGLIE Francesco)

*Legrottagnie Francesco*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*[Handwritten signature]*



Visto:

IL PRESIDENTE

Gr. Off. Com/te U.G. VALLARINO

*[Handwritten signature]*