

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi al
Rione Perrino - Comparto "M" - Lotta 3 - P.I.001/72/1

Legge 5/8/1978 n°457 - Art.41

Impresa : DE.GE.CO.S.r.l. - Bari

Importo netto dei lavori.....£. 716.000.000,=

Contratto n°5956 del 4.7.80 reg. a Brindisi l'11 Lu-
glio 1980 al n°2910 Mod.I°

(VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2)

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese di
Dicembre in Brindisi il sottoscritto Dott.Ing.Antonio
LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza
del Rag.Gerardo DE GENNARO in rappresentanza della
impresa DE.GE.CO.S.r.l. da Bari;

VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che
fissava l'ultimazione al 23.7.1981;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in da-
ta 14.3.1980;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data
18.6.1980;

A CAUSA del perdurare delle cattive condizioni meteo-
rologiche (piogge, freddo, neve, vento) che ostacolano


in modo inusuale l'andamento dei lavori;

ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna
fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale
sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
merito alla sospensione dei lavori che si intendeva av-
venuta in data odierna, rimanendo ancora a disposizio-
ne giorni 303 (Trecentotre).
Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. -

L'IMPRESA

(DE.GE.CO.S.r.l.)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

