

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

Brindisi - Quartiere S. Elia Est - Fabbricato 19/b -

Alloggi 32 - Vani convenz. 192 =

LEGGE 22/10/1971, N. 865 e 27/5/1975, N. 166.

Impresa Todisco Giovanni - Brindisi -

Importo a base d'asta£. 453.120.000 =

" depurato del ribasso d'asta

del 6,10%£. 425.479.680 =

CONTRATTO in corso di perfezionamento =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno venticinque del mese di marzo in Brindisi:

il sottoscritto dott. ing. Antonio Longo, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

Todisco Giovanni, titolare dell'impresa,

-Visto il verbale di consegna dei lavori in data

25.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi per

il 19/3/1977;

-CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende necessa-

ria la deviazione della strada vicinale che attraversa

il cantiere di cui all'oggetto.

-CONSTATATO che dando inizio ai lavori si renderebbe impossibile l'accesso alla suddetta strada, ne dispone la sospensione della data odierna fino all'adempimento delle causali susesse.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Todisco Giovanni)

(dott. ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

