

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "OSTUNI" - Legge 30 Dicembre
1970, n.1676. =

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Moci (Bari). =

IMPORTO a base d'asta L. 138.100.000. =

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

 cel 6,20% " 129.937.800. =

IMPORTO perizia suppletiva e di va-

 riante al netto " 9.910.000. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno mille novecentosettantuno il giorno uno del
mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.3226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissa per il giorno 9/1/1970 il termine per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
28/4/1970;

VISTO il voto n.775 del 6/10/1970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale n.26422 del 10/11/1970 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.9362 del 30/11/1970 regi-
strato a Brindisi il 14/12/1970 al n.2283 Mod.I
che proroga all'art.6 di giorni 60 il termine
utile per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 14 Di-
cembre 1970;

VISTO l'ordine di servizio del 21/12/1970 con il qua-
le si ordinavano all'Impresa i lavori delle pe-
rizie suppletive e si prorogava il termine per
la ultimazione al 4/3/1971;

CONSIDERATO che è in fase di redazione perizia sup-
pletiva e di variante per la sistemazione definitiva
dei piazzali esterni.»


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena la
suddetta perizia sarà approvata.»

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna rimanendo disponi-

dili giorni 4 (quattro).»

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.»

L'IMPRESA
(Nicola FOTIGNARO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

