

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI - Via Prov.
per S. Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676 -
Impresa: SASSO LUCIANO - Ostuni .-

Importo a base d'asta	£. 150.370.000=
" al netto del rib. 1,80%	£. 147.663.340=
I° Atto aggiuntivo ridotto a	£. 128.021.376=
II° " "	£. 32.039.825=
Sommano	£. 160.061.201=

CONTRATTO : n. 5433 del 21.2.1972 reg.to a Brindisi
il 22.2.1972, al n. 371, Mod.I - I° atto aggiuntivo
n° 5606 del 21.3.1974, reg.to a Brindisi il 27.3.74
al n° 1188, Mod. I e II° atto aggiuntivo n° 5686 del
20.10.1975, reg.to a Brindisi al n° 1198 Mod.I del
29.10.1975.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 6

L'anno millenovecentosettantacinque, il gior-
noventi del mese di novembre in Ostuni.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Molentino, in
qualità di direttore dei lavori, unitamente al sig.
Sasso Luciano, titolare dell'impresa;
VISTO il contratto in epigrafe e atti aggiuntivi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
11 Aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 20.4.1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data
15.6.1973;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in
data 1.9.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data
31.1.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in
data 1.3.74;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 1.4.
1974 n° 3;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 4 in
data 15.10.1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 4 in data
27.2.1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 5 in
data 17.3.1975;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 5 in data
5.11.1975;

CONSIDERATO che per la ultimazione definitiva degli
alloggi di cui al presente appalto rimane da realiz-
zare solo la pitturazione esterna, oltre a parte

della situazione esterna, e che a causa della stagione poco propizia e delle piogge ricorrenti non è possibile garantirne la realizzazione a perfetta regola d'arte, di comune accordo con l'impresa che non solleva obiezioni, decide di sospendere i lavori che saranno ripresi non appena le condizioni meteorologiche permetteranno la realizzazione delle opere residue a farsi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.-


L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

