

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CASE POPOLARI IN FASANO.

Via DE GASPERI LOTTE 10, 20, 30/

Impresa LIBBENTICABILE FRANCESCO & PASARIC

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 6-8- 19 73

CONTRATTO in data 30-3-1973 n. 5588 REGISTRATO a Brindisi il 21/3/73

al n° 1288 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L.	2.316.581		Data della consegna	7-5-73
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,01</u> per cento	L.	2.316.450		Data dell'incominciamento dei lavori	7-5-73
	L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6-8-73
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
	L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	L.			Giorni impiegati in più	
	L.			» » in meno	
	L.				
TOTALE somma impegnata	L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O		
					parziale	totale	
- LAVORI A MISURA -							
1	30	Integgiatura a calce e colore Eq.	3671,66	100	367.166		
2	36	Coloritura con vernici "	361,34	350	126.469		
3	33	Impintura ad olio "	1916,25	400	766.500		
4	37/a	Integgiatura scale "	4	35000	140.000		
5	37/b	" " "	2	27500	55.000		
6	15	Media riparaz. di portoni "	136,90	1500	205.350		
7	1	Piccola ripar. di sportelli a vetri "	59,91	600	35.964		
8	8	Grande riparaz. di sportelli a vetri "	62,66	500	31.330		
10	12	Grande ripar. di porcelano "	114,62	2800	320.936		
11	38	Spicconatura di intonaco "	143,22	300	42.964		
12	39	Intonaco esterno "	143,22	800	114.576		
SOMMARIO					£.	2.299.275	
a dedurre il ribasso d'asta dello 0,01%						229,93	
RESTANO					£.	2.299.045,07	
A cui si deduce l'importo dei certificati onerosi							
n°1 25-7-73				£.	1.030.000		
n°2 31-11-73				£.	1.025.000		
Sommano.....£.						2.055.000	
Resta il credito netto dell'impresa					£.	224.045,07	
Brindisi, li 16-9-1973							
l'Impresa							
(Legrottaglio Francesco)							
<i>Legrottaglio Francesco</i>							
					Il direttore dei Lavori		
					(Dott. Ing. Antonio Longo)		
					<i>Antonio Longo</i>		