

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie Messapico al
la Via Fedele GRANDE - Fabbricati n. 3 e 11 - Alloggi n. 41 -
Vani contabili 196,7 - LEGGE 5.8.1978, n. 457 - art. 41 -
Biennio 1978/79 - P.I. n. 003/76/1 -

IMPRESA: EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI -

Importo lavori a base d'asta£. 853.100.000

Importo depurato del ribaseso d'asta del

6,50% + 0,20% per fidejussione£. 795.942,300

Contratto in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOBPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottanta, il giorno ²quattordici del mese di
Marzo in Ceglie, il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO diret-
tore dei lavori in oggetto, alla presenza dell'Avv. Giovanni
DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da
Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che fissa
l'ultimazione per il 6.9.1981;

- IN ATTESA del rilascio degli allineamenti e quote da parte
del Comune;

- CONSIDERATO che la natura del terreno ha imposto accurate
indagini geognostiche, in attesa del risultato di tali inda-
gini e delle predisposizio=ni dei calcoli statici delle strut-
ture di fondazione;

ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intendono sospesi in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 542 (cinquecentoquarantadue).

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRRSA

(EDF.CO.M.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)