

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in OSTUNI -
alla Via Monsignor Mindelli civ.5, 7, 9, 11,
13 e 15 (lotti 1°, 2° e 4°) e Cant.15562 ex
GESCAL Largo Risorgimento civ.40, 41, 42,43,
44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli (BA) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla Legge 166 £. 8.877.226.=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 4.026.014.=

- Importo totale lordo dei lavori

a base d'asta £. 12.903.240.=

=====

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 26

(ventisei) del mese di Giugno in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MANGHISI Luigi, titolare dell'Impresa esecutrice

dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto, con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865, n.2248, in data 13/3/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 22/3/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 111 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 14/10/1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI
(MANGHISI Luigi).....(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Visto:

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupi)

Cosimo