

Servizio Tecnico

Direzione dei lavori di Brindisi

LAVORO: Costruzione di un fabbricato per dipendenti della P.S. e dell'Arma dei C. in Via Pontinia - Brindisi - FORNITURA APPARECCHI SANITARI.

IMPRESA: Servillo Giorgio - Napoli

RELAZIONE DI CONTO FINALE

- CONTRATTO: la fornitura degli apparecchi sanitari al fabbricato sopraindicato venne affidata all'Impresa Servillo Giorgio con contratto in data 31/8/1962 n. 6036 di rep. registrato a Roma il 14/9/1962 al n. 3576 Vol. 471 A.P. per l'importo di L. 2.790.502 al netto dell'offerta ribasso del 2,43%.
- PERIZIE SUPPLETIVE: in corso di lavoro non si e' reso necessario la compilazione di alcuna perizia suppletiva.
- CONSEGNA LAVORI: come risulta dall'accluso verbale, i lavori furono consegnati all'Impresa il giorno 25/6/1962.
- TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 4 del disciplina re di appalto, il tempo utile per la fornitura di tutti gli apparecchi e relative rubinetterie veniva fissato in giorni 50 a decorrere dalla data di consegna.
- ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dall'annesso verbale, la fornitura di cui trattasi si e' avuta in tempo utile.
- ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI: la fornitura di cui trattasi ha avuto regolare andamento e nessuna contestazione si e' avuta a deplorare fra l'Impresa e la Direzione dei Lavori.
- IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: come rilevasi dalla annesso stato finale redatto in data 22 febbraio 1964 e firmato dall'Impresa senza riserve, ma con la richiesta della revisione prezzi secondo le disposizioni di legge, l'importo della fornitura, al netto del ribasso contrattuale, ascende a complessive L. 2.790.502

di cui detraendo l'ammontare dei sottoelencati acconti:

Certificato N.1	del 10/11/62	L. 1.660.000	
" " 2	" 8/7/63	" 837.000	
Sommano		L. 2.497.000	2.497.000

Resta il credito netto dell'Impresa L. 293.502

- RISERVE DELLA DITTA: l'Impresa non ha inserito riserve nel registro di contabilita' e nello stato finale, ma ha richiesto la revisione prezzi a norma di legge.

Brindisi li, 29 febbraio 1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI

