

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

Lavori di costruzione di Case Popolare in S. PANCR

ZIO SALENTINO - n° 2 fabbricati - alloggi n°6-vani

convenzionali n° 41 -

LECCE 22.10.1971, n° 865 - art.68/b - Canale "B" -

Impresa: Geom. Antonio MORELLI - TREPUZZI.

Importo a base d'asta..... £. 66.010.000=

Importo comprensivo dell'aumento

d'asta del 68% " 110.896.800=

Contratto in corso di perfezionamento.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ven
tuno del mese di Luglio in S. PANCRAZIO SALENTINO;
Premesso che con verbale in data 18 u.s. vennero
consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano es
sere compiuti in 360 giorni consecutivi a decorrere
dalla data sopracitata e perciò cessanti col giorno
11 Luglio 1976;

Accertato che non può essere materialmente dato ini
zio ai lavori in epigrafe, in quanto innanzitutto
l'Amministrazione Comunale non ha ancora perfeziona
to le operazioni relative alla definizione delle
quote altimetriche esecutive di tutta la zona de-

stinata alla Edilizia Economica e Popolare, ed in
secondo luogo, stante la situazione precedentemente
descritta sembra altresì opportuno dare il tempo al
vecchio conduttore del suolo di raccogliere il frut
to pendente costituito da uva di ottima qualità.
Il sottoscritto Ingegnere Gianluigi MIGLIACCIO, Diret
tore dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore
Geometra Antonio Morelli, dispone di sospendere a
decorrere da oggi, per le causali suesprese, i lavo
ri indicati in epigrafe e di ciò si redige il pre
sente verbale. " "

L'Impresa, Il Direttore dei Lavori

[Signature]

[Signature]

Visto: Il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]

VISTO: IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele FISCETTO)

[Signature]

