

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: CORRADO PIER MARCELLO nato il 27.11.1906 in
ORSA (Brindisi) -

Importo a base d'asta.....L.63.000.000.=

Importo netto del ribasso del 2%...." 61.740.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
trentuno del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4215 del 3.6.1963 registrato
a Brindisi il 5.6.1963 al n°1685 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5.6.1963 che
fissava per il giorno 4.6.1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fis-
sa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavo-
ri per il 3.8.1964;

8

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva per opere di completamento sistemazioni
esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da con-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattro.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado PIER MARCELLO)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Er.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

