

8

JR

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi al Quartiere S.Elia -2°Lotto- P.I. n°

1211 -Cantiere 2814 -Alloggi n°36.-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

Importo a base d'asta.....L. 246.234.209.=

Importo al netto del ribasso

dell'1,71%.....L. 242.023.604.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno cinque
del mese di ottobre -

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio Longo, Diretto
re dei lavori:

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di leg=
ge in data 15/11/1971 che fissava per il giorno
9/11/1972 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il contratto n°5494 del 2/12/1971 registrato
a Brindisi il 3/12/1971 al n°2320 Mod.I ;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta
in data 26.9.1972 per maggiori opere di fondazione
e di sistemazione esterna -

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
detta perizia sarà approvata.--

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da og-
gi rimanendo ancora disponibili giorni trentasei.--

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.--

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado Pier Parcellò).... (Dott. Ing. Antonio Longo)

Corrado Pier Parcellò

Antonio Longo

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

