

COMUNE DI FASANO

PROVINCIA di Brindisi

Gestione Case Per Lavoratori-Legge 14.2.1963 n.60

Tipo di finanziamento-settore C art.15

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti

Stazione Appaltante: Cooperativa "LA PRIMAVERA"

Impresa: Schiavone Lorenzo nato a Fasano il 24.4.1916

I) STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 1967

CONTRATTO in data 18.1.1967 registrato a Fasano il 16.6.67 mod. I vol. 146
n° 688

Importo del progetto L.		<u>50.026.022,=</u>	Data della consegna . . .	<u>19.6.1967</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>5,81</u> per cento »		<u>47.119.510,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>19.6.1967</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	<u>13.6.1968</u>
del quale impegnato {	per espropriazione L.		lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	per maggiori lavori imprevisi »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	per lavori in economia »		Giorni impiegati in più .	
	per rimborso spese generali »		Giorni impiegati in meno	
	_____ »			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
A) LAVORI A MISURA - Fondazioni -						
1	1	Scavo di materie di qualsiasi natura ecc.	Mc. 36,80	1320		48.694,8
2	2	Scavo di sbancamento ecc.	Mc. 73,92	1000		73.920,=
3	3	Scavo di roccia compatta ecc.	Mc. 134,46	3500		470.680,=
4	5	Calcestruzzo di fondaz. a ql.200 di cem.ecc.	Mc. 187,57	6000		1.125.420,=
5	8	Muratura tutta tufo emalta comune ecc.	Mc. 68,63	6000		411.780,=
					Lire	2.130.494,8
B) Lavori a forfait - Rustico compreso terrazzo -						
6	11b c.s.	Rustico compreso terrazzo 48% si considera il 45%x48% x L.45.760.077				9.884.176,6
					Totale Lire.....	12.014.671,4
					A dedurre il ribasso d'asta del 5,81%	698.052,4
					Restano al netto Lire	11.316.619,0

IMPRESA
LORENZO SCHIAVONE
FASANO

Il Direttore dei lavori
(Dott. Ing. **Clindo Angelini**)

Fasano, 11 15 settembre 1967

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA"
FASANO DI BRINDISI
IL PRESIDENTE
(*Engr. Sabatelli*)

IL PRESIDENTE
Gran. Uff. Com. te U.G. Vallarino

IL TECNICO
Dott. *[Firma]*