

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/B - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FASANO (9°, 10° e 11°
lotto) Via Giardinelli civ.47,49,51,53 e 55.

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 12.330.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,248% £. 11.929.522=

CONTRATTO in data 14/10/1977 n.5788 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 27/10/1977 al n.4047
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 3 (tre)
del mese di Marzo in FASANO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Mario ATTOLINI, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
9/11/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi
all'8/5/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 66 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Mario ATTOLINI)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)