

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////////////////////

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

- Quartiere S.Elia - Fabbricato n°8 - alloggi n°56

- Legge 22.10.1971 n°865 art.68 - Canale "B".-

IMPRESA: TODISCO Giovanni da Brindisi.-

IMPORTO comprensivo dell'aumento d'asta £.784.974.719

CONTRATTO n°5675 del 26.9.75, registrato a Brindisi

il 1.10.1975 al n°9594 Mod.II;-

////////////////////////////////

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO;-

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti-

nove del mese di luglio, il sottoscritto Ingegnere

Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla presen

za dell'impresa TODISCO Giovanni, appositamente con-

vocata presso l'edificio sopraindicato ed assistito

dal Sig.Antonio Mautarelli, di questo Istituto:

C E R T I F I C A

1)- Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato con
trollo sia quantitativo che qualitativo dei materia
li impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui

trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2)- Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed al la fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3)- Che pertanto la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando, che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.-



Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.-

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE TECNICO

(Todisco Giovanni)

(Mautarelli Antonio)



IN DIRETTORE DEI LAVORI

Dr. Ing. Antonio LONGO