



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 - 72100 Brindisi - P.IVA 00061820742
Tel.0831/225711 - Fax 0831/597852 - pec: info@pec.iacpbrindisi.it

FINANZIAMENTO: Fondi Legge R.le n.20 del 30/12/2005 - G.R. n.870 del 10/06/2006 (P.I.R.P.).

LAVORI: di recupero del patrimonio I.A.C.P. esistente nel Comune di Ostuni (Br) - Lotti 26, 29, 30, 31 e 32. **CIG:** 2556836FCC - **CUP:** H12E10000040002

IMPRESA: DeS.Bi s.r.l. Via Damiano Chiesa civ. 11 - 73010 Guagnano (Le).

CONTRATTO d'appalto Rep. n° 9125 del 20.12.2012 reg.to a Brindisi il 24.12.2012 al n° 803 serie 1.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE

(art. 158 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO che con verbale in data 07.01.2013 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 480 gg. naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno 01.05.2014;

VISTO le proroghe concesse che con determine n° 305/14/D del 13 maggio 2014 e 503/14/D del 19 agosto 2014 con la il termine ultimo dell'ultimazione lavori veniva a scadere il 29/09/2014;

CONSIDERATO il verificarsi delle impreviste circostanze emerse durante l'esecuzione dei lavori, regolarmente evidenziate dallo scrivente alla Stazione Appaltante e consistenti essenzialmente nella esecuzione di opere non previste in progetto ed altre da realizzare in quantità diverse rispetto alla previsione;

VISTA la nota dello scrivente indirizzata al Responsabile del Procedimento, Geom. Maurizio SPAGNOLO, in data 13.08.2014 prot. ARCA n° 6969 06.05.2014, relativamente alla verifica di ammissibilità per la redazione di una perizia di variante, poi autorizzata dallo RUP in data 19.08.2014 con n° di prot. 7057;

CONSIDERATO che ad oggi risultano sostanzialmente eseguiti i lavori di rifacimento degli intonaci e di ripristino delle strutture in c.a. dei prospetti e che la perizia sostanzialmente riguarda l'assestamento delle voci inserite in computo metrico e i NP introdotti durante la fase di esecuzione lavori;

Tutto quanto innanzi considerato, al fine di poter redige l'apposita perizia di variante;

Oggi, ventisei (26) settembre 2014, il sottoscritto Geom. Rocco CAFORIO, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza della geom. Remo DE SIMEI, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Des.Bi. s.r.l. da Guagnano (LE), dispone di

SOSPENDERE

a decorrere da oggi, sino al successivo ordine di ripresa, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rocco CAFORIO



L'APPALTATORE
Des.Bi. s.r.l.

Il legale rappresentante
Geom. Remo DE SIMEI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

L'Amministratore
DE SIMEI REMO



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 - 72100 Brindisi - P.IVA 00061820742
Tel.0831/225711 - Fax 0831/597852 - pec: info@pec.iacpbrindisi.it

FINANZIAMENTO: Fondi Legge R.le n.20 del 30/12/2005 - G.R. n.870 del 10/06/2006 (P.I.R.P.).

LAVORI: di recupero del patrimonio I.A.C.P. esistente nel Comune di Ostuni (Br) - Lotti 26, 29, 30, 31 e 32. **CIG:** 2556836FCC - **CUP:** H12E10000040002

IMPRESA: DeS.Bi s.r.l. Via Damiano Chiesa civ. 11 - 73010 Guagnano (Le).

CONTRATTO d'appalto Rep. n° 9125 del 20.12.2012 reg.to a Brindisi il 24.12.2012 al n° 803 serie 1.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE

(art. 158 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO che con verbale in data 07.01.2013 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 480 gg. naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno 01.05.2014;

VISTO le proroghe concesse che con determine n° 305/14/D del 13 maggio 2014 e 503/14/D del 19 agosto 2014 con la il termine ultimo dell'ultimazione lavori veniva a scadere il 29/09/2014;

CONSIDERATO il verificarsi delle impreviste circostanze emerse durante l'esecuzione dei lavori, regolarmente evidenziate dallo scrivente alla Stazione Appaltante e consistenti essenzialmente nella esecuzione di opere non previste in progetto ed altre da realizzare in quantità diverse rispetto alla previsione;

VISTA la nota dello scrivente indirizzata al Responsabile del Procedimento, Geom. Maurizio SPAGNOLO, in data 13.08.2014 prot. ARCA n° 6969 06.05.2014, relativamente alla verifica di ammissibilità per la redazione di una perizia di variante, poi autorizzata dallo RUP in data 19.08.2014 con n° di prot. 7057;

CONSIDERATO che ad oggi risultano sostanzialmente eseguiti i lavori di rifacimento degli intonaci e di ripristino delle strutture in c.a. dei prospetti e che la perizia sostanzialmente riguarda l'assestamento delle voci inserite in computo metrico e i NP introdotti durante la fase di esecuzione lavori;

Tutto quanto innanzi considerato, al fine di poter redige l'apposita perizia di variante;

Oggi, ventisei (26) settembre 2014, il sottoscritto Geom. Rocco CAFORIO, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza della geom. Remo DE SIMEI, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Des.Bi. s.r.l. da Guagnano (LE), dispone di

SOSPENDERE

a decorrere da oggi, sino al successivo ordine di ripresa, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rocco CAFORIO

ARCA	
BRINDISI	
Prot. n.	8330
Data	01 OTT. 2014

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

L'APPALTATORE
Des.Bi. s.r.l.

Il legale rappresentante
Geom. Remo DE SIMEI

Des.Bi s.r.l.
L'Amministratore
DE SIMEI REMO