

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I. N. C. I. S.

COMITATO PROVINCIALE INCIS DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione ordinaria 1972 eseguiti nei fabbricati Incis per Generalità Impiegati, per Militari e per dipendenti P.S. e CC. come da distinta inserita a pag.6 del Capitolato Speciale di Appalto.

IMPRESA: Salomone Vincenzo, Via Laterza n.61 Bari.

CONTRATTO: n.5 del 24.8.972 per l'importo di lire £.2.622.000 al netto del ribasso del 5%.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: In base all'esito della licitazione privata esperita in data ....., i lavori furono aggiudicati alla ditta Salomone Vincenzo domiciliata in Bari alla Via Laterza n.61, con il ribasso del 5,00% sui prezzi contrattuali.

CONTRATTO: Con la suddetta Impresa fu stipulato il contratto in data 14.8.1972 n.5 e registrato in Brindisi il 7.11.1972 al n/9868 per l'importo netto di £. 2.622.000..

PREZZI APPLICATI: sono quelli dell'elenco richiamato dal contratto di appalto.

CONSEGNA DEI LAVORI: Come risulta dal relativo verbale, i lavori furono consegnati alla Ditta in data 2.1.1972 ed ebbero inizio lo stesso giorno.

TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto il termine utile per l'ultimazione dei lavori venne fissato al 31.12.1972.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Come risulta dall'apposito verbale, i lavori hanno avuto termine il giorno 31 Dicembre 1972 e pertanto in tempo utile.

VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D'OPERA: Durante l'esecuzione dei lavori non vennero apportate varianti di rilievo salvo lievi modifiche per rendere i lavori più aderenti allo scopo, con disposizioni impartite alla Ditta ed atte alla migliore riuscita del lavoro. Disposizioni che vennero regolarmente attuate.

ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI: I lavori hanno avuto regolare svolgimento e nessuna contestazione si è avuta in corso d'opera tra la Direzione dei lavori e l'impresa.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni presso l'INAIL di Bari per tutta la durata del lavoro, con polizza n. 54624/0 in data continuativa.

RECLAMI DEGLI OPERAI E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI: Non risultano pervenuti all'Incis reclami da parte di operai, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INAM e della INPS pur avendo la Direzione dei lavori provveduto.

alle relative denunce.

INFORTUNI: Non risulta che durante l'esecuzione dei lavori in argomento si siano verificati infortuni.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Nessuno.

IMPORTO DEI LAVORI E RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA:--

Come rilevasi dal conto finale in data 31.12.1972 - e firmato dall'Impresa Salomone Vincenzo senza riser

ve, l'importo dei lavori ammonta a £.2.617.920 così

distinto:

AZIENDA GENERALITA' IMPIEGATI £. 1.910.118

MILITARI £. 1.043.859

P.S. e CC. £. 663.943

da cui detraendo gli acconti corrisposti in lire

£. 2.166.000 così ripartiti:

Azienda Generalità Impiegati £. 784.000

Militari £. 832.000

P.S. e C.C. £. 550.000

Totale £. 2.166.000

resta il credito dell'impresa così ripartito:

Azienda Generalità Impiegati £. 126.118

Militari £. 211.859

" P.S. e CC. £. 113.943

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E LA SPESA SO-

STENUTA.

./.

-Somma autorizzata contrattuale £. 2.622.000

-Somma spesa come da conto finale " 2.617.920

Minore spesa £. 4.080

così distinta:

-:Generalità Impiegati £. 1.882

- Militari " 1.141

-P.S. e CC. " 1.057

Tornano £. 4.080

AVVISI AD OPPONENDUM: Essendosi svolta l'esecuzione dei lavori su aree di proprietà dell'Istituto, il Direttore dei lavori ha rilasciato apposita dichiarazione che tiene luogo delle pubblicazioni sugli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: Ai sensi dell'art.49 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro il secondo trimestre dalla scadenza contrattuale o dalla data di ultimazione dei lavori.

Bari lì, 12.2.1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(geom. A. Panarelli)

