

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER AGRICOLI DI
PENDENTI IN MESAGNE.

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI da Mesagne nato 1°8 Giugno
1918 in Francavilla Fontana

Importo a base d'asta.....L.117.750.000=

Importo netto del ribasse dell'1,95% " 115.453.875.=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro ^{quattro} il giorno uno del
mese di Giugno in Mesagne. =

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Luigi MAGGI;
VISTO il contratto n.4212 del 10.5.1963 reg.a Brindi
gi il 25.5.1963 al n.1611 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 3.6.1963;

CONSIDERATO, che a causa del periodo piovoso che ha
inzuppato i massi a pendio già predisposti e le re-
lative murature si sono dovuti quasi sospendere i la-
vori relativi alla impermeabilizzazione e gli intona-
ci;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di giorni novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto con delibera
dell'1.6.1964 per una proroga di giorni quaranta
cinque in luogo di novanta richieste.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta riducendola a giorni
quarantacinque e fissa il termine di scadenza per il
giorno 17 Luglio 1964.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Viste:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. Is. Com. te UAG. VALLARINO)

