

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti

in LATIANO - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1961/62- 62/63- 63/64 -

Impresa CORRADO Pier Marcello - Corso Roma 101 - BRINDISI

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 giugno 19 64

CONTRATTO in data 3/6/1963 N° 4215 ~~xxxxxx~~ ^{approvato} registrato a Brindisi il 5 giu-
gno 1963 al N° 1685 Mod. I

data N.


Importo del progetto a base d'asta L.	63.000.000.==	Data della consegna . . .	5/6/1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,00</u> per cento . . .	61.740.000.==	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	5/6/1963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .	9.000.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4/6/1964
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	» » meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.	9.000.000.==		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
X	1	1 Scavo ristretto terra	mc. 1.050,27	1.200=	1.260.324.=	—
X	2	22 Calcestruzzo a Kg.200	" 866,04	7.500=	6.495.300.=	—
X	3	10 Muratura tufo e carparo	" 529,38	7.000=	3.705.660.=	—
X	4	12 Muratura tutta tufo	" 1.221,50	5.500=	6.718.250.=	—
	5	120 Spianata di malta	mq. 325,85	150=	48.877,50	—
	6	121 Stratificazione asfalto	" 325,85	500=	162.925.=	—
X	7	23 Ferro omogeneo	Kg. 6.168,86	140=	863.640,40	—
X	8	21 Calcestruzzo a Kg.300	mc. 165,83	13.500=	2.238.705.=	—
	9	39 Rampe e pianerottoli	mq. 156,09	3.200=	499.488.=	—
X	10	24a Solaio misto	" 1.504,50	3.500=	5.265.750.=	—
X	11	19 Muratura tufo cm.20	" 255,86	1.300=	332.618.=	—
X	12	25 Solaio a camera d'aria	" 906,84	4.200=	3.808.728.=	—
X	13	32 Stratificazione asfalto	" 943,11	900=	848.799.=	—
	14	30 Mappetta Corsi	" 184,17	500=	92.085.=	—
X	15	33 Marmette	" 1.538,21	1.300=	1.999.673.=	475.436.2
X	16	18 Muratura tufo cm.10	" 1.683,72	900=	1.515.348.=	—
	17	123 Lastre di piombo	Kg. 88,20	480=	42.336.=	—
	18	135/bis - Serrande in ferro da 10/10	mq. 108,72	12.000=	1.304.640.=	—
	19	62 Pluviali	ml. 117,00	800=	93.600.=	—
	20	63 Canne fumarie 15x15	" 108.=	900=	97.200.=	—
X	21	50 Travi cm.3	mq. 350,05	6.000=	2.100.300.=	511.080.2
X	22	51 " " 2	" 86,87	5.200=	451.724.=	156.884.=
	23	85 Telai a vetri con oscuri	" 22,08	8.200=	181.056.=	—
X	24	86 Telai a vetri	" 235,02	6.300=	1.480.626.=	—
X	25	81 Portoncini appartamenti	" 49,62	8.200=	406.884.=	135.628.2
X	26	142 Marmette colorate	" 1.086,66	1.500=	1.629.990.=	—
X	27	83 Porte interne	" 253,80	6.800=	1.725.840.=	—
	28	98 Imp/to elettr.appar/ti	n° 234	1.900=	444.600.=	216.600.=
	29	100 Prese corrente 6 Amp.	" 54	1.000=	54.000.=	24.000.2
	30	101 " " 15 Amp.	" 72	1.200=	86.400.=	38.400.2
X	31	70 Tubo ferro zincato	ml. 540,75	800=	432.600.=	2.520.2
		a riportare			46.387.966,90	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			46.387.966,90	
X 32	41	Intonaco civile mq.	8.386,02	330=	2.767.386,60	—
X 33	43	Intonaco bastardo "	2.303,43	320=	737.097,60	229.699,20
X 34	38	Piastrelle "	322,02	3.500=	1.127.070,==	—
35	89	Cassonetto coprirulle "	48,27	2.800=	135.156,==	—
36	65	Tubi ghisa pluviali n°	18	7.000=	126.000,==	—
37	116	Griglie pluviali "	18	600=	10.800,==	—
38	60	Tubi eternit Ø 60 ml.	77,40	500=	38.700,==	—
39	143	Tubi ghisa Ø 100 "	81,==	2.000=	162.000,==	—
X 40	114	Ferro battuto Kg.	4.888,80	310=	1.515.528,==	667.368,=
X 41	11	Muratura tutta carpere mc.	24,69	8.800=	217.272,==	—
42	138	Vetro retinato mq.	20,79	6.000=	124.740,==	41.580,=
43	79	Vasche da bagno n°	18	38.000=	684.000,==	—
44	75	Vasi per cesso "	18	10.000=	180.000,==	40.000,=
45	77	Lavabi "	18	8.000=	144.000,==	32.000,=
46	76	Bidet "	18	10.000=	180.000,==	40.000,=
47	73	Lavapiatti "	18	14.000=	252.000,==	84.000,=
48	71	Contateri acqua "	18	5.500=	99.000,==	—
49	140	Cemento granigliato mq.	19,80	4.000=	79.200,==	
50	156	Rivestimento listelli in cotto "	71,82	2.850=	204.687,==	
51	95	Parapetti ml.	62,04	1.300=	80.652,==	
X 52	88	Avvolgibili mq.	195,82	5.300=	1.035.726,==	
X 53	46	Coloritura ad olio "	1.520,55	380=	577.809,==	
X 54	45	Tinteggiatura a calce "	8.386,02	40=	335.440,80	
55	118	Vespaio mc.	49,14	1.400=	68.796,==	
56	29	Massetto mq.	163,80	450=	73.710,==	
X 57	36	Pietrini "	163,80	950=	155.610,==	
X 58	152	Impermeabilizzante "	2.303,43	300=	691.029,==	
59	94	Banconi per cucina n°	18	25.000=	450.000,==	
60	74	Ducatel "	18	6.000=	108.000,==	
		TOTALE A RIPORTARE			58.749.376,90	6.555.855,=

Importo rimanente
 4.974.230,00 = 75,87%
 1.581.625,00

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		TOTALE RIPORTO			58.749.376,90	
		a dedurre il ribasso d'asta del 2,00%			<u>1.174.987,54</u>	
		RESTANO NETTE LIRE			57.574.389,36	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						
		VISTO:				
		IL PRESIDENTE				
		(Grand'Uff. / Co. / to U.G. VALLARINO)				
		