

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino - Comparto "M" - Lotto 3 -

P.I. n.001/72/1 - Legge 5.8.1978, n.457 - Art.41 -

Biennio 1978/1979 -

Impresa: DE.GE.CO. s.r.l. da B A R I -

Importo: Netto dei lavori£.716.000.000.=

Contratto: In corso di registrazione. -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottanta, il giorno 14 del mese di Marzo in Brindisi il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori in oggetto, alla presenza del Rag. Gerardo DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari;

- Visto il verbale di consegna in data 11.3.1980

che fissava l'ultimazione per il 23.7.1981;

- In attesa del rilascio degli allineamenti e quote da parte del Comune;

- Considerato che la natura del terreno ha imposto accurate indagini geognostiche, in attesa del risultato di tali indagini e delle predisposizioni dei calcoli statici delle strutture di fondazione;

- ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 497 (quattrocentonovantasette).

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(DE.GE.CO.s.r.l.-BARI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

