

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== == ==

Lavori di costruzione di case popolari in Carovigno
a ridosso della Casa per i senza tetto.

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Contratto n.474 in data 10/12/1952 reg.a Brindisi il

29/12/1952 al n.1460 mod.II vol.108.

== == ==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno Venti-
due del mese di ottobre in Carovigno.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con
l'intervento del Geom. Antonio De Mitri del Genio Civi-
le alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti dal-
la Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del primo piano, lato opposto alla scala, appartamento
centrale.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce libera	m. 4,10
vincolo	semincastro
interasse travetti	cm. 20
Altezza	" 18

Armatura dei travetti 2 Ø 6

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,10 e larga m.1,00. = = =

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x4,10x250 = Kg.1025,=

Tale carico ~~è~~ è stato realizzato in eccesso con n.17 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.42 = Kg. 714

e n.6 tufi delle dimensioni di 0,60x0,26x0,22 , = " 330

totale Kg. 1044

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm. 1,70
- b) " " " totalmente scarico " 1,76
- c) " dopo lo scarico " 1,70

Freccia totale mm. 0,06

" elastica " 0,06

" permanente " = =

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L 'IMPRESA

Chiara Samuele

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

Don F. Martin

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Maellon