

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI - Via Prov.
per S. Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676.-

Impressi: SALVO LUCIANO - Ostuni

Importo a base d'asta L. 150.370.000=

* al netto del ribasso 1,80% E. 147.663.140=

CONTRATTO: n. 5433 del 21.2.72, rog.to a Brindisi
 il 22.2.1972 al n. 371. Mod. I.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno
uno del mese di settembre in Cetani.

Il sottoscritto Dr. Ing. Giovanni Molentino,
nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamen-
te al sig. Sacco Luciano, titolare dell'impresa.

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 11
del mese di Aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 30 Aprile 1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data
15 del mese di giugno 1973;

CONSTATATO che a causa delle intemperie e delle abbondanti piogge verificatesi negli ultimi quindici giorni la zona occupata dal cantiere è praticamente inaccessibile ed impraticabile sia per i mezzi meccanici che per le maestranze, di comune accordo con l'impresa, decide di sospendere i lavori.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, e che i lavori saranno ripresi non appena sarà possibile.

Rimangono disponibili 264 (duecentosessantquattro) giorni per la ultimazione degli stessi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto..

L'IMPRESA

Sano L.



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

G. Molentino

Antonio Longo

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

