

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
quartiere .S.Elia - Fabbricato 19/b.- Alloggi n°32
vani convenzionali n°192 - Legge 22/10/1971 n°865
e 27/5/75 n°166.-

Impresa Todisco Giovanni da Brindisi.-

Contratto n°5716 del 26/8/76 reg. a Brindisi il 26
Agosto 1976 al n°3390 mod.I.-

VERBALE DI PROVA IDRAULICA A FREDDO

L'anno millenovecentosettantotto il giorno nove del
mese di febbraio, a seguito di preavviso, sono conve-
nuti sul luogo dei lavori, il sottoscritto Ingegnere
direttore dei lavori ed il Geom. Todisco Benedetto in
rappresentanza del titolare della ditta assuntrice
dei lavori.

IL Direttore dei Lavori, alla presenza continua del
l'intervenuto e con la scorta del progetto esecutivo
ha proceduto alla prova idraulica a freddo, così come
prescritto dal capitolato speciale d'appalto.


Si è proceduto a sottoporre l'intera rete dell'impianto,
piena d'acqua, alla pressione di 6 atmosfere, man-
tenendola costante per la durata di dodici ore conse-
cutive.

Nel contempo ed alla fine si è constatato che non si sono verificate perdite, nè deformazioni permanenti deducendo, quindi, che la prova ha avuto esito positivo.

Per quanto sopra descritto si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

P. L'IMPRESA

(Geom. Todisco Benedetto)



IL DIRETTORE DEI LAVORI e

DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

