

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

STAZIONE APPALTANTE COOP. EDIL.

"A M I C I Z I A"

B R I N D I S I

Lavori di costruzione Cse per lavoratori in Brindisi
Quartiere S. Elia - Coop.va "AMICIZIA" n° 14 alloggi
vani n° 96 - Cantiere n° 2616/BR.

Impresa: MARZO FRANCO da Lecce;

Importo a base d'asta L. 108.037.100=

Importo al netto ribasso d'asta

0,30 L. 107.712.990=

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno otto del
mese di novembre, nel cantiere dei lavori suddetto.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe MARASCO, Diret-
tore dei lavori, unitamente all'Impresa MARZO Franco
da Lecce:

- 1) visto il contratto di appalto in data 17/7/71 reg.
a Brindisi il 23/7/71 al N° 6788;
- 2) visto il verbale di consegna del 21/6/71;
- 3) visto il 1° verbale di sospensione dei lavori del
22/3/71;
- 4) vista la 1ª perizia suppletiva e di variante ap-

provata in data 18/4/72 al n° 355 con la quale si concedeva una proroga di mesi 3 per la ultimazione dei lavori;

5) visto il 1° verbale di ripresa dei lavori in data 1/6/72;

Considerato che la stazione appaltante ha chiesto di apportare delle varianti alla recinzione.


Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi onde stabilire con l'Impresa i piani per la sistemazione esterna.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla ad osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili ventidue giorni.

Dalchè si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)



L'IMPRESA

(MARZO F2)



IL PRESIDENTE
