

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in MESAGNE contrada "Im
palata".=

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - 5° Piano d'Intervento.=

IMPRESA: Geom.Antonio COCCIOLO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta..... £. 41.400.000.=

" depurato del ribasso d'as

ta dello 0,04%..... £. 41.383.440.=

CONTRATTO in data 28/9/1979 n.5911 registrato a
Brindisi l'1/10/1979 al n.3878 Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentottanta il giorno ventitre del
mese di Gennaio in MESAGNE si sono trovati:

- il Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- il Geom.Antonio COCCIOLO, titolare dell'Impresa
omonima;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 7/9
/1979;
- VISTO il Verbale di sospensione n.1 del 2/11/79;
- VISTO il Verbale di ripresa n.1 del 22/11/79;

- VISTO il Verbale di sospensione n.2 del 3/1/80;
- CONSIDERATO che essenso migliorate le condizioni atmosferiche, rendendo agibile il cantiere ed il normale svolgimento delle attività lavorative;
HA convenuto che i lavori medesimi possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili 85 gg., per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 16/4/1980.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Antonio COCCIOLO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)