

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brindi_ si - Quartiere S. Elia - Lotto A/2 - Cantiere 3151 -

Legge 14.2.1963 n° 60.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del
10,38%..... £.532.468.081

CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi
il 9.8.1972 al n° 1749 MOD. I.=

//////////

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA a
FREDDO E CALDO.=

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno 7 del
mese di aprile, il sottoscritto INGEGNERE DIRETTORE
DEI LAVORI di cui all'oggetto, alla presenza dell'Impre_ sa SARDELLA FRANCESCO, Amministratore Unico della Socie_ tà LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO, appositamen_ te convocato presso l'edificio sopraindicato ed assi_ stito dal sig. Antonio Mautarelli, di questo Istituto:

C E R T I F I C A

1) - Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato control_

lo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2) -

Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua né deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) - Che portata la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

SI DEDUCE, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva. =

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti. =

p. L'IMPRESA

L'Amministratore Unico

(Francesco Sardella)

Francesco Sardella

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Antonio Longo)

Antonio Longo

ANTONIO LONGO

