


ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13.09.1940 N. 1474)

LAVORI di " **Recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi – Rione Perrino – Viale Arno – lotto 80** ".

IMPRESA: **I.CO.EDIL s.r.l. da Monteroni di Lecce (LE)**

Importo a base d'asta	Euro	154.161,27
Ribasso d'asta 22,368%	Euro	34.482,79
Importo netto dei lavori	Euro	119.678,48
Oneri per la sicurezza	Euro	10.281,48



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI CON RISERVE

(art. 129 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilaquattro il giorno sette del mese di Ottobre;

- visto il Verbale di Concordamento del 22.09.2004 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 327/04/D del 16.09.2004 venivano aggiudicati i suindicati lavori all'Impresa I.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE), e disponeva la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in attesa della stipulazione del contratto;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

il sottoscritto dott. Ing. Vincenzo MACI, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori :

- 1 – sig. Gianfranco CARROZZO, legale rappresentante e amministratore unico dell'impresa I.CO.EDIL s.r.l.;
- 2 – sig. Salvatore CHIRIZZI, nella qualità di Direttore Tecnico di Cantiere;
- 3 – geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dello IACP, nonché Direttore Operativo;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell' art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti. Il Direttore dei lavori, viste le peculiari urgenze che hanno determinato l'indizione dell'appalto in questione, ordina all'impresa di dare priorità assoluta ai lavori di eliminazione delle parti pericolanti e comunque non prima di aver presentato, a firma di tecnico laureato ed abilitato, il progetto relativo al montaggio dei ponteggi occorrenti.


Il sig. Gianfranco CARROZZO, legale rappresentante e amministratore unico dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 245 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 01.06.2005; dichiara, inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica.

Resta, altresì, stabilito che il pagamento della prima rata d'acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipulazione e la registrazione del contratto d'appalto, e che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti contrattuali sotto il profilo fiscale.


L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.



Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'Impresa
I. CO. DISE s.r.l.
Via del Mare 31
MONTERONI DI ECCE
C.F. 03610460754
Il Direttore Tecnico di Cantiere


Il D.L. e C.S.E.

Il Direttore Operativo


Visto: li 08/10/2004
Il Responsabile del Procedimento
