

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle abita
zioni per lavoratori agricoli dipendenti in BRINDISI

Quartiere "LA ROSA" - Legge 30.12.1960 n°1676 -

IMPRESA: CATANIA Raniero - Via Perna 12 - FASANO

-Importo a base d'asta lavori principali L.11.280.000=

-Importo al netto del 2,75% lavori " L.10.969.800.=

-Importo al netto l'perizia suppletiva " 5.000.000.=

- " " " = 2^ " " 7.352.100.=

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti-
trè del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei

Lavori:

VISTO il contratto n°5271 del 4.9.1969 registrato a

Brindisi il 5.9.1969 al n°1738 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 8.9.1969;

VISTO la perizia suppletiva in data 19.2.1970 dello

importo complessivo di L.5.300.000.==;

VISTO Il verbale di sospensione n°1 del 23.2.1970;

VISTO la provv.le n°12978 del 22.5.1970 che approva

la perizia di cui sopra per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5322 del 15.6.1970 dello

importo netto di L.5.000.000.=registrato a Brin

disi il 23.6.1970 al n°1150 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa n°1 del 30.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 7.9.1970;

VISTO la 2^ perizia suppletiva del 10.5.1971 rielabo-

rata in data 19.7.1971 su richiesta del locale

Ufficio del Genio Civile dell'importo compless-

sivo di L.8.614.200.= di cui L.7.352.100.= per

lavori al netto, L.441.100.= per spese generali,

L.821.000.= in c.t. per maggiori spese per allac-

ciamenti fognanti;

VISTO la Provv.le n°24588 del 28.9.1971 che approva

la perizia per l'importo complessivo di Lire

L.8.614.200.= come innanzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5411 del 15.10.1971 regi-

strato a Brindisi il 18.10.1971 al n°2019

Mod.I per l'importo netto di L.7.352.100.=;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 20.10.1972 che

fissava per il 21.12.1971 l'ultimazione dei

lavori;

VISTO il verbale di sospensione n°3 del 6.12.1971;

VISTO il verbale di ripresa in data 8.5.1972 che fis-

sava l'ultimazione definitiva dei lavori per

per il 22.5.1972.

C O N S I D E R A T O


che a tutto'oggi i lavori non sono stati ultimati

DICHIARA

l'Impresa CATANIA Raniero in mora a far data dal
23.5.1972.

Il presente Ordine di Servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott./Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta:

L'IMPRESA

(CATANIA Raniero)

Catania Raniero

/ca.