

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

C.E.P. - Lotto 11° bis - Legge 21.4.1962, n°195 -

Esercizio 1963/64 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce

Importo a base d'asta.....L.159.250.000=

Importo netto del ribasso d'asta

dell'1,43%.....L.156.972.725=

ALL'IMPRESA Ing. Vincenzo GRAVILI

Via Richel Rubichi, 3

L E C C E

ORDINE DI SERVIZI N° 2

- Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei

- Lavori:

VISTO il contratto n°4258 del 7.11.1963 registrato

a Brindisi il 15.11.1963 al n°917 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9.12.1963;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 20.12.1964,

che dichiara l'Impresa in mora a far data

da giorno 9.12.1964;

VISTO che Codesta Impresa nell'esecuzione dell'into

naco esterno di alcuni pilastri e travi marcapiano; dell'intonaco civile ed in particolare del tratto terminale inferiore delle pareti di diversi alloggi e delle rampe di scale e pianerottoli, nonché della relativa tinteggiatura a calce; nella posa in opera di alcuni pluviali e delle soglie in trani dei portoncini d'ingresso alloggi, non ha tenuto conto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. =

CONSIDERATO che le deficienze riscontrate pregiudicano la perfetta rifinitura degli alloggi;

O R D I N A

a Codesta Impresa l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) Il rifacimento e rettifica dei tratti d'intonaco esterno di pilastri e travi, non eseguiti conforme alle prescrizioni contrattuali;
- 2) Il rifacimento o rifinitura dell'intonaco terminale inferiore delle pareti degli alloggi e rampe di scale e pianerottoli, con conseguente tinteggiatura, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- 3) La rimozione e rimessa in opera di alcuni tratti di pluviali curandone la perfetta messa a piombo degli stessi;
- 4) La rimozione e rimessa in opera delle soglie di

trani dei portoncini di ingresso degli appartamenti perchè di larghezza insufficiente e tale da lasciare intravedere le pavimentazioni degli ingressi; INOLTRE si invita Codesta Impresa a provvedere: alla rifinitura del bordo superiore interno dei davanzali in cemento granigliato di alcune finestre delle camere.=

Per l'esecuzione di detti lavori si assegna un termine di giorni dieci, significando che trascorso inutilmente tale termine, questo Istituto provvederà alla loro esecuzione, come previsto dalle vigenti disposizioni.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, verrà sottoscritto dall'Impresa in segno di ricevuta.=

BRINDISI, lì 15 febbraio 1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

// IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

per ricevuta: L'IMPRESA

(Ing. Vincenzo GRAVILLI)

il Pres. U. G.

