

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. in BRINDISI. =

Quartiere Bozzano-P.I.001/132/1

LEGGE del 5.8.78, n°457 - 5° Biennio 86/87. =

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - Fasano. =

VERBALE DI CONSTATAZIONE

PREMESSO :

-che, con propria comunicazione dell'11.2.91, l'Ingegnere Collaudatore comunicò alla Direzione dei lavori

l'esistenza di alcuni inconvenienti ai fabbricati in oggetto, e precisamente: la posa in opera dei coprifilo interni agli infissi esterni degli alloggi, umidità diffusa sui muretti d'attico e della recinzione, fenomeni di condensa sulle pareti interne e sul soffitto del torrino scale;

-che la Direzione dei Lavori, con propria successiva comunicazione del 14.2.91, informava l'Impresa dei suddetti inconvenienti, disponendo l'intervento per la loro eliminazione;

-che l'Impresa, con propria comunicazione del 18.2.91 ed in riscontro a quanto sopra, si impegnava per eliminare detti inconvenienti, puntualizzando che per quelli inerenti gli intonaci l'intervento sarebbe stato possibile solo nel periodo estivo;

-che l'Impresa ha comunicato: MOTUA OTUTITST

in data 10.7.91 l'inizio dei lavori per eliminare
gli inconvenienti rilevati sul fabbricato in oggetto,
e in data 1.8.91 la loro ultimazione.====

Oggi, giorno tre del mese di Settembre Millenovecento
novantuno, il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Diret
tore dei Lavori, alla presenza del Sig. Tommaso SARDELLA,
Amministratore Unico della EDIL.SAR.TOM. S.r.l., Appal
tatrice, ed assistito dal Geom. Giancarlo LAGHEZZA del
l'I.A.C.P. di Brindisi, si è recato sui fabbricati in
oggetto per verificare l'eliminazione degli inconvenien
ti succitati, ed ha constatato:

-che i coprifili degli infissi esterni degli alloggi
sono stati tutti applicati;

-che non si notano più tracce di umidità sui muretti
d'attico e su quelli di recinzione;

-che i prospetti del fabbricato sono stati completa
mente ridipinti e presentano colorazione uniforme.==

Fatto, letto e confermato, si sottoscrive nei termini
innanzi citati.===

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE

(Geom. Giancarlo LAGHEZZA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giancarlo Laghezza', written over the printed name.