

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento per impianto di riscaldamento autonomo con stufe in
CEGLIE MESSAPICO - 1°,2°,3°,4°,5° e 6° Lotto - Legge 9/8/1954 N° 640 -
Impresa CATANIA Raniero nato il 4/5/1917 a Fasano

1°
STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 febbraio 19 69

CONTRATTO in data 30/11/1967 N° 5132 approvato con D. Provv/le n° 8809 del 25/5/
1968 reg. alla Corte dei Conti l'8/6/1968 reg.3 fg.148 e registrato a Brin-
disi il 16/7/1968 al N. 1311 Mod. I

Importo del progetto	a base d'asta	L.	5.060.000.==	Data della consegna	8/8/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,45 per cento		L.	4.834.830.==	Data dell'incominciamento dei lavori	8/8/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	760.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	8/8/1969
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.»		456.400.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.»		303.600.==	» » meno	
TOTALE somma impegnata L.			760.000.==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Provvista e posa in opera di stufe in ghisa N° 48		55.000.=	2.640.000.==	
		S O M M A N O			£. 2.640.000.==	
		a dedurre il ribasso del 4,45%		" 117.480.==		
		RESTANO NETTE			£. 2.522.520.==	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
		Visto: IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)				