



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

= DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(GESTIONE CASE PER LAVORATORI)

oooooooooooooooooooo

Lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal)

in Brindisi al quartiere S. Elia - Lotto B - P.I. n°

1312 - Cant. 3212 - Legge 14/2/1963 n° 60

Contratto 18/10/1972 n° 5576 di rep.

Impresa: PAMPO Vittorio - Lecce -

oooooooooooooooooooo

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

oooooooooooooooooooo

L'anno millenovecentosettantat^{quattro}~~tre~~ il giorno ventiset-
te del mese di febbraio

Il Sottoscritto Dott. Ing. Her Francesco PINTO Diret-
tore dei Lavori

- Visto il contratto 18/10/1972 n° 5576 di rep. re-
gistrato a Brindisi il 24/10/1972 al n° 2217, mod. I;
- Visto il verbale di consegna 16/8/1972;
- Visto il verbale di sospensione n° 1 del 21/8/1972;
- Visto il verbale di ripresa parziale dei lavori del
l' 11/12/1972;
- Visto l' ordine di servizio n° 2 del 19/7/1973 per
la ripresa totale dei lavori;
- Visto il verbale di sospensione n° 2 del 30/10/1973;

./.

- Visto il verbale di ripresa del 10/12/1973;

Considerato che la avversita' atmosferiche autunno-
inverno non consentono la prosecuzione dei lavori per
la imprestabilita' del cantiere e la esecuzione dei
lavori stessi a regola d'arte

O R D I N A

all' Impresa Vittorio PAMPO, assuntrice dell' appalto
in argomento, la sospensione dei lavori da ggi 27
(vestisette) Febbraio 1974.

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscrit-
to dalle parti.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Vittorio PAMPO)

(Dott. Ing. PierFrancesco PINTO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Ing. Antonio LONGO)

