

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta.....L.64.500.000.=

Importo al netto del ribasso 3,32%...." 62.358.600.=

" " " perizia suppletiva..." 3.820.000.=

=====

VERBALE N°2 DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventidue del mese di Marzo nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4213 del 10.5.1963 reg.a Brindisi il 28.5.1963 al n°1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.64 che fissa la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1.8.1964 di nette L.3.820.000.==;

VISTO l'approvazione della stessa in data 21.10.1964

n°24989;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4485 del 30.10.1964 registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n°846 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa del 9.11.1964 che fissa al 15.11.1964 il nuovo termine per la ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.11.1964 che or dina i lavori di cui alla perizia suppletiva e proroga di gg.60 la ultimazione dei lavori per cui questi venivano a scadere il 14.1.1965;

VISTO il verbale di sospensione n°2 in data 5.1.1965;

VISTO La perizia suppletiva n°2 dell'11.1.1965; di
nette L.6.980.000.-;

VISTO l'approvazione della stessa in data 9.3.1965
n°4847;

VISTO l'atto aggiuntivo n°2 del 13.3.1965 n°4520 di
rep. registrato a Brindisi il 27.3.1965 al n°614
Mod.71/m;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori, ha con
venuto che i lavori si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 10 e quindi l'ultimazione defini
tiva

tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno trentuno
del mese di Marzo 1965;=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sardella Luigi

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

