

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi  
quartiere S. Elia - Fabbricato 19/b.- Alloggi n°32 -  
vani convenzionali n°192 - Legge 22/10/1971 n°865 e  
25/7/1975 n°166.-

Impresa Todisco Giovanni da Brindisi.-

Contratto n°5716 del 26/8/76 reg. a Brindisi il 26  
Agosto 1976 al n°3390 Mod.I.-

VERBALE DI PROVA IDRAULICA A CALDO .

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventotto  
del mese di settembre, a seguito di preavviso, sono  
convenuti sul luogo dei lavori, il sottoscritto in-  
gegnere direttore dei lavori ed il Geom. Benedetto  
Todisco in rappresentanza del titolare della ditta  
TODISCO Giovanni.-

Alla presenza continua dell'intervenuto, il diretto-  
re dei lavori, con la scorta del contratto richia-  
mato in premessa e del progetto esecutivo, ha procedu-  
to alla prova preliminare di circolazione, di tenu-  
ta e di dilatazione con fluidi scaldanti, così come  
prescritto dal capitolato speciale d'appalto.

Pertanto, avviato l'impianto e raggiunta la tempera-  
tura di 90° C. sia in caldaia che in tutta la rete  
distributiva, si è proceduto ad un'accurata ispezio-


ne a tutti i corpi scaldanti. Quindi, si è potuto constatare che non si sono verificate fughe e deformazioni permanenti e che il vaso d'espansione ha contenuto sufficientemente l'aumento di volume dell'acqua dell'impianto.

In conseguenza a quanto constatato, si ritiene la prova effettuata pienamente positiva.-

Letto, confermato e sottoscritto.

P. L'IMPRESA

(Geom. Benedetto Todisco).



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
E DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

