

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori in BRINDISI - Cooperativa "AURORA" -
Cantiere 17699 - Impianto di riscaldamento -
Importo dei lavori.....L. 2.040.000.=

IMPRESA: PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi)

=====

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA

E DILATAZIONE

L'anno millenovecentosessantadue il giorno venti-
trè del mese di Gennaio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio CAFIERO con l'as-
sistenza del Geom.Vincenzo PIERRI in rappresentanza
dell'I.A.C.P. di Brindisi, previo avviso all'Impresa
precitata è convenuto sul luogo dei lavori di che
trattasi, ove ha rinvenuto il Sig.PECERE Domenico
titolare dell'Impresa.=

Con la scorta del contratto ed alla continua pre-
senza dell'intervenuto, ha portato la temperatura
dell'acqua in partenza dalla caldaia a 68°C, mante-
nendola a tale temperatura per il tempo necessario
per l'accurata ispezione di tutto l'impianto. Rag-

giunto nella rete lo stato di regime con il detto
valore di 68°c, ha constatato:

CHE l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti;

CHE le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o

deformazioni permanenti e che il vaso di espan-

sione contiene a sufficienza tutte le variazioni

di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il


risultato della prova è da ritenersi positivo. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PECERE Domenico)

(Dott. Ing. Antonio CAFIERO)



IL RAPPRESENTANTE DELL'IACP

(Geom. Vincenzo PIERRI)

