

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

COOPERATIVA EDILIZIA "DOMUS MEA"

B R I N D I S I

LAVORI: Costruzione fabbricato Sociale

Legge 21.4.1962 n°195.

PROGETTO: 27.6.1964 Importo L.55.000.000=

IMPRESA : C.E.I. - BRINDISI

CONTRATTO: In corso.

IMPORTO CONTRATTUALE: L.69.046.317=

VERBALE DI BOPSENSIONE N. 3

L'anno millenenovecentosessantotto il giorno cinque
del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA Direttore
dei lavori:

VISTO: il verbale di consegna in data 26.9.1966;

VISTO: il verbale di sospensione in data 30.11.1966;

VISTO: il verbale di ripresa in data 24.6.1967;

VISTO: il verbale di sospensione in data 21.10.1967;

VISTO: il verbale di ripresa n.2 in data 26.6.1968;

CONSIDERATO: che in attesa della definizione degli
impianti idrici e fognanti e dei relativi allaccia-
menti i lavori non possono proseguire a regola di
arte

O R D I N A

all'Impresa C.E.I. Costruzioni edili Industriali
assuntrice dei lavori e che gli stessi vengano
sospesi in data odierna.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or 'M.' with a horizontal line extending to the right.