

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949 n.408 - Eserc.1956/57 e 1957/58

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale L.131.778.900.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno due del me-
se di febbraio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni GUA
DALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rap
presentanza del Genio Civile e del Geom. Marcello
ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha procedu-
to alla prova di carico delle rampe di scala costru-
te dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di passag-
gio al 1^ piano della palazzina n.3 Scala A.=.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le se-
guenti:

lunghezza ml.3,30; larghezza ml.1,05 armatura con soletta a sbalzo, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,05, per un peso complessivo quindi di kg.2200.=

Carico prescritto: $3,30 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1.386$

" di prova : $3,30 \times 1,05 \times 600 = " \quad 2.079$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 2.2.60 = 0,00

" " " carica: " 9,10 " " = 0,15

" " " " : " 16,30 " " = 0,18

" dopo lo scarico: " 16,40 " " = 0,03

" " " " : " 17,20 " " = 0,00

Freccia totale : 0,18

" elastica : 0,18

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato dagli intervenuti,

p. L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Marcello ZANOTTI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Marcello Zanotti

p. IL GENIO CIVILE

[Signature]