

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.DONACI.=

IMPRESA: SERAFINI Giovanni da Lecce nato il 6/1/1908

in Lecce.=

-IMPORTO a base d'asta.....£. 34.100.000=

-IMPORTO netto del ribasso dello 0,90% 33.793.100=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno uno
del mese di Luglio in S.DONACI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO: il contratto n.4220 del 21/6/1963 registrato
a Brindisi il 24/6/1963 al n.1795 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

CONSIDERATO, che a causa del periodo piovoso che ha
provocato allagamenti nella zona del cantiere, alti-
metricamente depressa rispetto alla strada confinan-
te, si sono dovuti quasi sospendere i lavori, l'Im-
presa ha avanzato richiesta di proroga di giorni ses-
santa.=

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria

R

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni ses
santa. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di sca
denza per il giorno 16 Agosto 1964. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Benf. Giovanni

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



[Signature]