

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Quartiere C.E.P. - Lotto 13/Bis - Legge 21/4/1962,
n.195 - Esercizio 1963/1964.=

Impresa: Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £.169.975.000=

" al netto del ribasso dell'1,43% 167.544.357=

CONTRATTO: n.4259 del 7/11/1963 reg. a Brindisi il
15/11/1963 al n.918 Mod.I.-

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno ven-
totto del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori
(suddetti.=)

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4259 del 7/11/1963 registrato
a Brindisi il 15/11/1963 al n.918 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/1/1964 che fissa
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al
10/1/1965;

CONSIDERATO che non si può procedere ai lavori di
sistemazione delle facciate esterne delle palazzine,

a causa delle inclementi condizioni atmosferiche,
ed ai lavori di canalizzazioni idriche e fognanti
esterne e di pavimentazione dei marciapiedi per man-
-canza delle quote stradali, ha dichiarato sospesi i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena ces-
seranno le cause che hanno determinato la sospensio-
ne.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che
decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni
quattordici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Vincenzo GRAVILLI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

