

2

=====oOo=====

di BRINDISI - Alloggi n° 48

LEGGE N°457 del 5.8.1978. = ... IV ... Biennio ...

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 2.704.350.000. =

.....1^ Perizia suppletiva al netto.....".....512'341'086.=

.....2^....."....."....."....."....."....."....."....."

SOMMANG.....£2'884'326'471.=

CONTRATTO N° 6145 del 23/10/1987, reg.to a Brindisi

il. 27/11/1987 al No. 4455, Mod. I. =

.....=000=.....

·VERBALE·DI·VERIFICA·PRELIMINARE·E·PROVA·IDRAULICA

.....A.FREDDO.E.A.CALDO.....

L'anno MILLENOVECENTOOTTANTOTTO, il giorno DIECI

del mese di NOVEMBRE....., il sottoscritto Dott. Ing.

Autunno.....LONGO....., Direttore dei Lavori in

oggetto, alla presenza del Sig. Comm. SARDILLA.

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO DELLA EDIL.SAR.TON. S.r.l.

Appaltatrice, appositamente convocato presso i suin-

dicati edifici ed assistito dal Geom. Giancarlo

LACQUAZZA.....di questo Istituto Autonomo Case

Popolari,

C E R T I F I C A

1)-che sulla scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo quantitativo e qualitativo dei materiali impiegati per l'impianto termico, accertando che:
gli stessi rispondono ai requisiti indicati del
capitolato d'Appalto allegato al contratto. =

2)-che ha sottoposto le tubazioni ad una pressione di sei atmosfere, gradualmente con apposita pompa manuale a leva, procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che: non si sono verificate
perdite di acqua né deformazioni permanenti. =

3)-che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi centigradi, ha proceduto alla ricognizione dell'impianto constatando che: l'acqua
stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che appa-
riature elettriche, di sicurezza e di alimentazione in
centrale funzionano regolarmente. =

Pertanto si deduce che la prova è da ritenersi

POSITIVA

Del che si redige il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.==

L'IMPRESA

EDIL SAR TOM s.r.l.
L'Amministratore Unico

L'ASSISTENTE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

