

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967/1968 -

IMPRESA : RIBEZZI Antonio = Brindisi =

Importo a base d'asta ..... L. 116.300.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,20 % ..... L. 106.763.400.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentosettanta il giorno undici  
del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddet-  
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa RIBEZZI Anto-  
nio;

VISTO il contratto N° 5213 del 29/10/1968 registrato  
a Brindisi il 31/10/1968 al n° 1996 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO la delibera I.A.C.P. n° 1803 del 13/12/1969 con  
la quale veniva accordata una proroga di gior-  
ni 90 all'Impresa RIBEZZI Antonio;

VISTO il verbale di proroga del 15/12/1969 per effet

to della quale la scadenza dei lavori veniva portata  
al 21/2/1970;

CONSIDERATO che a causa del perdurare della caduta  
delle piogge e data la particolare natura del clima  
non e' opportuno procedere ai lavori di intonaci e  
rivestimenti esterni.=


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso  
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sa-  
ra' possibile.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-  
servare in merito alla sospensione dei lavori, che si  
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora  
disponibili giorni undici.=

Dal che si e' redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti.=

L'IMPRESA  
(RIBEZZI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)





Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



