

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle palazzine INA-CASA in S.Vito
dei Normanni - via Tevere - Cant.16979/R.L.

Impresa: CATANIA Raniero - Fasano

Importo a base d'asta. L.2.526.774

Importo al netto del ribasso del 2,00% . " 2.476.239

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno uno
del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori suddet
ti;-----

Il sottoscritto dott.ing.Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa CATANIA Ranie
ro;-----

VISTO il contratto n°5124 del 25.10.1967 registra
to a Brindisi il 26.10.1967 al n°2247 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 6.11.1967;

CONSIDERATO che per la particolare natura dei lavo
ri da eseguire sulle coperture e stante l'inclemen
za del tempo non si ritiene opportuno e prudente
procedere alla esecuzione dei suddetti lavori duran
te la corrente stagione invernale; ha sospeso i la
vori medesimi che verranno ripresi non prima della p
rossima stagione estiva.-----

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni centoventi=
sette.-----

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscrit=
to dalle parti.-----

L'IMPRESA

(Catania Raniero)

Colaninno Raniero

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott.ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. Vallarino)

