

ORIGINALE

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALAZZINE CON N.12 ALLOGGI ECONOMICI (Tipo B-C-D) IN FASANO.=

Legge 14.2.1963 N.60

STAZIONE APPALTANTE : Soc. Cooperativa "LA CASA".

IMPRESA : LUIGI SARDELLA & Figli - FASANO

CONTRATTO : n.9345 del 2.8.67 registrato a Fasano
in data 21.8.67 Mod.1 Vol.146 n.978.=

CONTRATTO SUPPLETTIVO: In data 25/8/969 reg. a Fasano
il 28/8/969 mod.I N.929

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Il sottoscritto Ing. VALENTINI Giovanni direttore
dei Lavori:

Visto i contratti summenzionati.

Visto il verbale di consegna in data 21 agosto 67

Visto il Verbale di sospensione in data 10/12/68.

Visto l'art.39 del C.S.A. con il quale veniva stabilito il tempo utile per la ultimazione dei lavori in mesi 12; considerato che sono venuti a cessare le cause per cui i Lavori furono sospesi;

Visto che l'Ufficio Tecnico comunale di Fasano ha
ha rilasciato la licenza di costruzione in data
29/10/1967

O r d i n a

all'Impresa appaltatrice dei lavori di riprendere
i, lavori in data odierna, per cui i lavori che

Dovevano essere ultimati in data 21/8/968 sono

rimasti spspesi per mesi otto e giorni venti.

La data di ultimazione degli stessi è fissata al

20/9/969. "

Letto approvato e sottoscritto. =

Fasano 29/Agosto/969

Il Direttore dei Lavori

Donato Di Caro
Dott. Ing. Giovanni Valentini

vep. G. Valentini

VISTO

IL PRESIDENTE

'Donato Di Caro'

Donato Di Caro