

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oo00oo=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi.

-Legge 14.2.1963 -Int. 1312 -

-Quartiere S.Elia - Lotto C-D

-Legge 14.2.1963 n°60 -

-Impresa: EDILCO s.r.l. - Brindisi -

-Stazione Appaltante: I.A.C.P. -Brindisi-

^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE -PROVA IDRAULICA
A FREDDO E CALDO -

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventino
ve del mese di Aprile, il sottoscritto Ingegnere Di-
rettore dei Lavori di cui all'oggetto, alla presenza
dell'Ing. Antonio CORRADO, rappresentante legale del-
la EDILCO s.r.l., appositamente convocato presso lo
edificio sopraindicato ed assistito dal Sig. Antonio
Mautarelli, di questo Istituto:

C E R T I F I C A

1)-Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato con-
trollo sia quantitativo che qualitativo dei materia-
li impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui

trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2)-Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3)-Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione.-

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.-

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.==

P.L'IMPRESA

L'ASSISTENTE TECNICO


(Dott. Ing. Antonio CORRADO)

(Mautarelli Antonio)

./././.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ugo LONCOE)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ugo Loncoe', written over the typed name.