

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

APPALTO CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI
EDIFICI RESIDENZIALI NEL COMUNE DI BRINDISI - COMPARTO "B"
DEL PIANO DI ZONA 167 RIONE PERRINO - LOTTO 1 - 2 - 3 - 4

Impresa : AMORUSO COSTRUZIONI Srl - BRINDISI

PIANO DI LAVORO

20 APR. 1982

AMORUSO COSTRUZIONI	Amministratore Unico <i>Vincenzo Amoroso</i>
------------------------	---

TEMPO UTILE	NUM. ORDIN. MESE	DESCRIZIONE LAVORI	% EFFET- TUATA	AVANZ.TO MENSILE (+)	TOTALE AVANZ. (+)
GG. 0	-	Impianto cantiere			
	1.1	Operazioni di tracciamen- to			
	1.2	Scavi di sbancamento	0,6 *		
	1.3	Scavi in sezione ristret- ta per fondazioni	0,4 *		
" 30	1.4	CLS per fondazioni com- preso ferro armatura	6,0	97,00	97,00
" 31	2.1	CLS per fondazioni com- preso ferro armatura	3,0 *		
	2.2	CLS per struttura elev. compreso ferro armatura	4,0		
60	2.3	Riempimenti - Vespai	1,0	110,00	207,00
" 61	3.1	CLS per struttura elev. compreso ferro armatura	7,0	97,00	304,00
" 90					
" 91	4.1	CLS per strutture elev. compreso ferro armatura	7,0	97,00	401,00
" 120					
" 121	5.1	CLS per strutture elev. compreso ferro armatura	7,0		
	5.2	Muratura compagno	1,0		
" 150	5.3	Tramezzi	0,5	115,00	516,00
" 151	6.1	CLS per strutture elev. compreso ferro armatura	2,0 *		
	6.2	Muratura compagno	2,0		
	6.3	Tramezzi	1,5		
	6.4	Schematura imp.idr/san.	0,5		
" 180	6.5	Schematura imp.termos.	0,5	90,00	606,00

* completamento parziale
(+) in milioni di lire

AMORUSO
COSTRUZIONI

Amministratore Unico

[Signature]

TEMPO UTILE	NUM. ORDIN. MESE	DESCRIZIONE LAVORI	% EFFET- TUATA	AVANZ.TO MENSILE	TOTALE AVANZ.
GG. 181	7.1	Murature tompagno	1,0 *		696,00
	7.2	Tramezzi	1,0 *		
	7.3	Schematura imp.idr/san.	1,5		
	7.4	Schematura imp.termos.	1,5		
	7.5	Impianto elettrico ecc.	0,5		
" 210	7.6	Impermeab. e copertura	1,0	90,00	
" 211	8.1	Schematura imp.idr/san.	1,0 *		786,00
	8.2	Schematura imp.termos.	1,0		
	8.3	Impianto elettrico ecc.	1,5		
	8.4	Impermeab. e copertura	2,0 *		
	8.5	Intonaci interni	0,5		
" 240	8.6	Rivestimenti interni	0,5	90,00	
" 241	9.1	Schematura imp.termos.	1,0 *		870,00
	9.2	Impianto elettrico ecc.	1,0 *		
	9.3	Intonaci interni e pred. imbotti infissi interni	1,0		
	9.4	Rivestimenti interni	1,5		
	9.5	Impianti speciali	0,5		
" 270	9.6	Marmi: davanali	1,0	84,00	
" 271	10.1	Intonaci interni ecc.	1,5 *		954,00
	10.2	Rivestimenti interni	1,0 *		
	10.3	Pavimenti e marmi	2,0		
	10.4	Impianti speciali	0,5		
" 300	10.5	Intonaci esterni	1,0	84,00	
" 301	11.1	Pavimenti e marmi	2,0		
	11.2	Impianti speciali	0,5		1.031,00
	11.3	Intonaci esterni	1,0		
	11.4	Infissi	1,0		
" 330	11.5	Opere in ferro	1,0	77,00	

TEMPO UTILE	NUM. ORDIN. MESE	DESCRIZIONE LAVORI	% EFFET- TUATA	AVANZ.TO MENSILE (+)	TOTALE AVANZ. (+)
GG. 331	12.1	Pavimento e marmi	2,0 *		
	12.2	Impianti speciali	0,5		
	12.3	Intonaci esterni	1,0 *		
	12.4	Infissi	1,5		
" 360	12.5	Opere in ferro	1,0	84,00	
					1.115,00
" 361	13.1	Impianti speciali	0,5		
	13.2	Infissi	3,0		
	13.3	Opere in ferro	1,0 *		
" 390	13.4	Apparecchi igien.sanit.	1,0	77,00	
					1.192,00
" 391	14.1	Impianti speciali	0,5 *		
	14.2	Infissi	2,5 *		
	14.3	Apparecchi igien.sanit.	2,0		
" 420	14.4	Pitturazioni	0,5	77,00	
					1.269,00
" 421	15.1	Apparecchi igien.sanit.	2,0 *		
	15.2	Pitturazioni	1,5		
" 450	15.3	Completamenti e sistema zioni generali	2,0	77,00	
					1.346,00
" 451	16.1	Pitturazioni	1,0 *		
" 500	16.2	Completamenti e sistema zione generale	3,0 *	54,00	
					1.400,00
					C.a

AMORUSO
COSTRUZIONI

Amministratore Unico

[Signature]

* _completamenti parziali
(+) in lire milione