

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

35034-Costruzione di Case per Lavoratori in Fasano.

- Cooperativa "Casa mia" - 2° Settennio - Via per la Selya - Cantiere 14387.=
- Importo a base d'asta: £. 27.550.000
- Ribasso del 2,50%
- Contratto n.1983 del 5/2/1959
- Impresa: CARPARELLI Nicpla

VERBALE DI PROVE DI CARICO

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno trenta del mese di Ottobre in Fasano di Brindisi.=

Il sottoscritto direttore dei lavori, alla presenza continua del Sig.Carparelli Nicola, titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha proceduto alle seguenti prove di carico sulle strutture portanti:

- a) - solaio di calpestio del soggiorno-pranzo del primo piano più vicino alla S.S. 172 dei Trulli.
- Luce netta ml. 5,20: luce teorica ml.5,46.=
- Si carica la striscia mediana della larghezza di m.1,00 con sovraccarico di Kg.250/mq., realizzato con tufi del peso di Kg.50 ognuno.=

Il flessimetro adoperato è tipo Simplex.=

Il solaio è alto cm.25, di cui cm.20 costituisce l'altezza del laterizio.=

La prima lettura effettuata dà uno spostamento dell'indice di mm.0,17: a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.=

Scaricato il solaio, l'indice è ritornato alla posizione iniziale di "0".=

B) - balcone del soggiorno-pranzo dell'appartamento al 2° piano, ala a valle del fabbricato.=

Sbalzo libero m.2,50.=

Si carica una striscia della larghezza di metri m.1,00, con sovraccarico di Kg.250/mq., realizzato con tufi dal peso di Kg.50 ognuno.=

La prima lettura effettuata dà uno spostamento di mm.0,126: a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.=

Scaricato il balcone, l'indice è ritornato alla posizione iniziale "0".=

C) - rampa di scala fra i primi piani sfalsati.=

Lunghezza media m.3,50: luce teorica m.3,675.=

Gradini riportati in tufo, spessore soletta portante cm.14,5.=

Si carica tutta la larghezza della rampa (m.1,05),
con sovraccarico di Kg.400/mq., realizzato con tufi
del peso di Kg.50 ognuno.=

La prima lettura effettuata da uno spostamento di
mm.0,23: a distanza di due ore si effettua la se-
conda lettura e gli indici non hanno subito sposta-
menti apprezzabili.=

Scaricato il balcone, l'indice è ritornato alla
posizione iniziale.=

Letto, confermato e sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARPARELLI Nicola)

(Dott.Ing.Olindo ANGELINI)

Nicola Carparelli

Olindo Angelini