

37

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
FASANO - Alloggi n°22 -

IMPRESA: Natale CARPARELLI - FASANO

Importo a base d'asta.....L.100.230.000.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 7,27%....." .92.943.279.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venticinque del mese di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n°4767 del 9.7.1966 registrato a Brindisi l'11.7.1966 al n°1274 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1.8.1966 che fissava per il giorno 26.7.1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento il contratto per i lavori dell'impianto di riscaldamento;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena verranno a cessare le cause che hanno determinato la sospensione.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni novantatre.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Natale CARPARELLI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

