

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---

Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quar-  
tiere S. Elia - LOTTO A/2.-

Legge 14.2.1963 n° 60 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82  
P.I. n° 1312 - C/3151.-

IMPORTO a base d'asta..... £. 594.139.792.=

" al netto del ribasso del

10,38%..... " 532.468.081.=

I° PERIZIA al netto del ribasso

d'asta del 10,38%..... " 12.719.053.=

2° PERIZIA al netto del ribasso

d'asta del 10,38%..... " 8.084.240.=

I° Atto aggiuntivo n° 5583 del 5.2.73, registrato a  
Brindisi il 7.2.1973 al n° 738.-

II° Atto aggiuntivo n° 5605 del 10.12.1973, registrato  
a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4891.-

CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi  
il 9.8.1972 al n° 1749 - mod. I.-

IMPRESA luigi sardella & figli s.r.l. - FASANO (BR).-

R E L A Z I O N E

Con delibera del Consiglio di Amministrazione integra-  
to per la Gestione GESCAL di questo Istituto n° 319

del 21.1.1972 veniva approvato il progetto per la costruzione di n° 5 palazzine di case per lavoratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia, LOTTO A/2, per complessivi n° 82 alloggi, 526 vani, per l'importo a base d'asta di £. 594.139.792.

I lavori vennero appaltati all'IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO (Brindisi) con il ribasso d'asta del 10,38%, per un importo netto di £. 532.468.081.

Con il I° Atto Aggiuntivo a seguito di perizia di variante l'importo contrattuale venne aumentato di lire 12.719.053.-

Con il II° Atto Aggiuntivo a seguito della seconda perizia di variante, l'importo contrattuale venne aumentato di £. 8.084.241, portando l'attuale importo contrattuale al netto del ribasso d'asta a £. 553.271.375.

Pertanto il nuovo quadro economico è il seguente:

IMPORTO LAVORI AL NETTO £. 553.271.375

SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTE

MAZIONI ESTERNE E ALLACC..... " 58.591.375

IMPORTO FINANZIAMENTO £. 611.862.750

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)